Беседка 3,7 × 7,0 м под ключ

Комплектация под ключ: сваи, каркас ЛСТК, кровля, потолок, настил ДПК, планкен, карниз, отлив, электрика

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 600 000 ₽

Работы	**887 800 ₽**
Материалы	**1 302 900 ₽**
Механизмы	**10 000 ₽**
Транспорт	**50 000 ₽**
Доп. работы и материалы	**349 300 ₽**
Цена за м²	**≈ 103 800 ₽**

№	ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ, ₽
1	Фундамент: винтовые сваи с обвязкой из профильной трубы	1 компл.	171 100
1.1	Установка винтовой сваи СВ-89/3000 (под террасу)	16 шт	44 800
1.2	Обвязка швеллером свайного поля	35 м.п	28 000
1.3	Свая винтовая СВСН-89/3000	16 шт	44 800
1.4	ОВС-89/150/150/4 мм стандарт	16 шт	8 000
1.5	Швеллер горячекатаный	35 м.п	45 500
2	Каркас несущий из ЛСТК	1 компл.	740 000
2.1	Работа по монтажу ЛСТК	1 компл.	300 000
2.2	Комплект ЛСТК	1,60 т	400 000
2.3	Крепёж, метизы	1 компл.	40 000
3	Кровля	1 компл.	153 500
3.1	Работа по монтажу профлиста на кровлю и жёлоба	1 компл.	60 000
3.2	Профлист Н75, 0,7 мм, RAL 7024, 3500 мм	33 м²	59 400
3.3	Лента уплотнительная	2 шт	1 900
3.4	Саморез с пресс-шайбой RAL 7024	100 шт	2 200
3.5	Водосток с жёлобом	1 компл.	30 000
4	Потолок из планкена	1 компл.	161 000
4.1	Работа по монтажу потолка из софитов	26 м²	65 000
4.2	Софит (панель потолочная) Grand Line Классик перфор. 7024	30 м²	60 000
4.3	Паз (окантовка) 18 мм, L=2000, Grand Line 7024	30 шт	21 000
4.4	Крепёж, метизы	1 компл.	15 000
5	Монтаж террасной доски на пол	1 компл.	324 400
5.1	Работа по монтажу террасной доски ДПК	28 м²	106 400
5.2	ДПК террасная доска, ширина 140 мм, длина 4000 мм	60 шт	153 000
5.3	Финишная доска из ДПК (ступень)	5 шт	20 000

МСМДОМ · СМЕТА НА КАРКАС И КОМПЛЕКТАЦИЮ

мсмдом.ру

Беседка из ЛСТК 3700 × 7000 мм · Санкт-Петербург и Ленинградская область

+7 981 048-12-61 · info@msmdom.ru

№	ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ, ₽
5.4	Лага монтажная ДПК, длина 4000 мм	20 шт	15 000
5.5	Крепёж, метизы	1 компл.	30 000
6	Обшивка планкеном стен и колонн	1 компл.	294 100
6.1	Работа по монтажу планкена	27 м²	102 600
6.2	Брусок из лиственницы, сорт «АВ», масло Biofa 4323, 20×90×3000 мм	110 шт	181 500
6.3	Крепёж для планкена	1 компл.	10 000
7	Карниз из декоративной штукатурки	1 компл.	126 000
7.1	Работа по устройству карниза из декоративной штукатурки	14 м.п	84 000
7.2	Материал	14 м.п	42 000
8	Парапетный отлив	1 компл.	67 200
8.1	Монтаж парапетного отлива поверх карниза	14 м.п	42 000
8.2	Материал	14 м.п	25 200
9	Электрика	1 компл.	103 400
9.1	Монтаж уличных розеток	4 шт	12 000
9.2	Монтаж потолочных светильников	6 шт	18 000
9.3	Вывод кабеля на подсветку ступеней	1 шт	10 000
9.4	Черновая разводка кабеля по террасе	1 шт	15 000
9.5	Светильники потолочные	6 шт	27 000
9.6	Уличные розетки	4 шт	6 400
9.7	Монтажные материалы (кабель, гофра, крепёж)	1 компл.	15 000
10	Расходные материалы	1 компл.	50 000
11	Вывоз строительного мусора	1 компл.	10 000
12	Транспортные расходы	1 компл.	50 000
13	Дополнительные работы и материалы по итогам замеров	1 компл.	349 300

ИТОГО ПО СМЕТЕ **2 600 000 ₽**

Итого по этапу: 2 600 000 ₽, в том числе работы 887 800 ₽, материалы и прочее 1 712 200 ₽.
Смета является приложением к договору. Состав комплектации фиксируется в договоре.
Срок производства каркаса — от 35 дней. Расчёт по вашим размерам — за 1 рабочий день.

Подрядчик

Заказчик